



รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุดโปร่งใสสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ

เทศบาลตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
● แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)	๑
● แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)	๓๔
● แบบรายงานกำกับติดตามรายการครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)	๓๖

แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ขุดลอกคลอง ,ร่องน้ำ ,รางระบายน้ำ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	คลองน้ำ ,ร่องน้ำ รางระบายน้ำ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	จัดซื้อยางแอสฟัลท์ผสมหินสำเร็จรูป สำหรับจราจรสอบ สำหรับซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาล	ยางแอสฟัลท์ ผสมหินสำเร็จรูป บรรจุกระสอบซ่อมแซมถนน	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐	๗๙๙,๒๕๐.๐๐	๙๙.๙๑		✓		
๓	จัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับ ระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล	ท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๔	จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเกรด รถบดถนน,รถขุดดินตะขบ ฯลฯ เกรด บดอัดถนนและขุดดินภายในเขตเทศบาล	เกรด บด อัดถนน และขุดดิน	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๑๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ประสบ ปัญหาที่ต้องจ้างเหมา เครื่องจักรกลหนักเพื่อแก้ไข
๕	จัดซื้อดิน ลูกกรังและหินคลุก สำหรับถม เสริมปรับพื้นที่ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ถม เสริม ปรับพื้นที่ ซ่อมแซมถนน	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๕๕๐.๐๐	๙๗.๑๑		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ปรับปรุงรางระบายน้ำ,รางระบายน้ำคสล. บ่อพัก คสล.ฝายน้ำล้น ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	รางระบายน้ำ บ่อพัก คสล. ฝายน้ำล้น	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
๗	ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล	ถนน คสล. และถนนลาดยาง	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
๘	ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านพัก ที่ทำการ สำนักงาน ศพด.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๙	ก่อสร้างถนน คสล.ข.อุ้งช้างจ่อย บ้านขามใหญ่ ม.๑	ถนน คสล.ข.อุ้งช้างจ่อย ขนาด ๔x๔๕x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๑๔,๑๕๐.๐๐	๙๙.๘๗	✓			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.ข.แม่เขียน บุญคง บ้านหนองเค็ง ม.๒	ถ.คสล.ข.แม่เขียน บุญคง ขนาด ๓x๑๐๐x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๐๒,๕๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	✓			
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.ข.เทิดเทิง บ้านก้านเหลือง ม.๓	ถนน คสล.ข.เทิดเทิง ขนาด ๓x๓๘x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๙	✓			
๑๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาด ๐.๔x๑.๔๘ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๔๖,๘๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๗	✓			
๑๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ข.๑๒ บ้านดอนแค ม.๖	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ข.๑๒ ขนาด ๐.๔x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๘๘,๙๐๐.๐๐	๔๘๗,๗๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เส้นหลักทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เส้นหลักทางเข้าหมู่บ้าน ขนาด ๐.๔x๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๔,๒๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๓	✓			
๑๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านแม่เล็กถึงบ้านยายคำ ศรีทนนท์ บ้านหัวคำ ม.๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านแม่เล็กถึงบ้านยายคำ ขนาด ๐.๖x๗๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๔๘,๗๐๐.๐๐	๒๔๘,๑๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	✓			
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ข.ข้างบ้าน แม่มนเทียน บ้านหัวคำ ม.๘	ถ. คสล.ข.ข้างบ้านแม่มนเทียน ขนาด ๓x๗x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๓๒,๙๐๐.๐๐	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	✓			
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ข.๒๓ บ้านหนองหว้า ม.๙	ถนน คสล. ข.๒๓ ขนาด ๔x๑๒x๐.๑๕ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๑๖,๔๐๐.๐๐	๓๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.สุขสมบูรณ์ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.สุขสมบูรณ์ ขนาด ๐.๔x๑๘๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๔๙๕,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	✓			
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ไมตรีจิตร์ ช.๓ บ้านดอนยุง ม.๑๒	ถนน คสล.ไมตรีจิตร์ ช.๓ ขนาด ๔x๑๒x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๒๑,๗๐๐.๐๐	๓๒๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	✓			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หนองผือน้อย บ้านหนองบัว ม.๑๓	ถนน คสล.ช.หนองผือน้อย ขนาด ๔x๑๕x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒๑	ก่อสร้างบล็อกคอนเวียร์สรองหนองผือ บ้านหนองบัว ม.๑๓	บล็อกคอนเวียร์สรองหนองผือ ขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐x๔.๙ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดวงงาม บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ถนน คสล.ช.ดวงงาม ขนาด ๔x๑๒x๗x๐.๑๕ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๑๙,๑๐๐.๐๐	๓๑๙,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนแม่ชี ช่วงระหว่าง ช.นาคำ ๑๓ บ้านนาคำ ม.๑๕	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนแม่ชี ช่วงระหว่าง ช.นาคำ ๑๓ ขนาด ๐.๖x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๘๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๘,๖๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๔ บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖	ถนน คสล.ช.๔ ขนาด ๔x๑๘๐x๐.๑๕ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๘,๕๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๒๘	✓			
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.กุหลาบแดง บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ถนน คสล.ช.กุหลาบแดง ขนาด ๔x๑๙๐x๐.๑๕ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๐,๒๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๒๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ดอนกลาง ๙ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.ดอนกลาง ๙ ขนาด ๐.๔x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๑,๓๐๐.๐๐	๔๙๑,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๒๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.หนองแท่น บ้านดอนแค ม.๒๐	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.หนองแท่น ขนาด ๐.๔x๗๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๙๙,๘๐๐.๐๐	๑๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	✓			
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านโชคเมือง ม.๒๒	ถนน คสล. สายกลางบ้าน ขนาด ๖x๗๗x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๐๙,๓๐๐.๐๐	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๖	✓			
๒๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. คุ้มกลางบ้าน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. คุ้มกลางบ้าน ขนาด ๐.๖x๑๔๗ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๐,๒๐๐.๐๐	๔๙๐,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.๑๔ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.๑๔ ขนาด ๐.๔x๗๐ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๗๓,๓๐๐.๐๐	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๔	✓			
๓๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.สว่างจิตร์ บ้านดอนกลาง ม.๒๕	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.สว่างจิตร์ ขนาด ๐.๖x๘๔ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๒๒,๑๐๐.๐๐	๔๒๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ป่าแปลง บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ป่าแปลง ขนาด ๔x๑๙๓ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๔๙๙,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เส้นบ้านขามใหญ่ไปบ้านหัวคำ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เส้นบ้านขามใหญ่ไปบ้านหัวคำ ขนาด ๐.๖x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๙๕๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๑		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ทรายขาว ๓ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ทรายขาว ๓ ขนาด ๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หลังวัด-ช.สาระขัน บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หลังวัด-ช.สาระขัน ขนาด ๐.๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๔๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๓,๑๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.บ้านพอสอน บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.บ้านพอสอน ขนาด ๐.๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๒๔,๔๐๐.๐๐	๒๒๔,๓๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ยายไข่ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ยายไข่ ขนาด ๐.๔x๓๑ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๘๑,๔๐๐.๐๐	๘๐,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๘.๘๙		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ช้างไผ่ชัย บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ช้างไผ่ชัย ขนาด ๔x๑๖๔ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๔๖,๒๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หน้า เทคโนเชื่อมบัวทอง บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หน้าเทคโนเชื่อมบัวทอง ขนาด ๐.๖x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยสุวรรณ เชื่อมซอยหนองบ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนนหินคลุก สายซอยสุวรรณ เชื่อมช.หนองบ้านก้านเหลือง ม.๓ ขนาด ๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๔๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.จันทร์อุทิศ บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.จันทร์อุทิศ ขนาด ๐.๖x๑๔๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บุญเต็ม บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.บุญเต็ม ขนาด ๕x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๓	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงสามแยกด้ามพร้าว-ดอนยาง-หัวดอน บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	แอสฟัลติกคอนกรีตช่วง สามแยกด้ามพร้าว-ดอนยาง-หัวดอน ขนาด ๖x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๔	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้า ช.รุ่งโรจน์ บ้านด้ามพริ้ว ม.๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	แอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้า ช.รุ่งโรจน์ ขนาด ๖x๑๖๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	✓			
๔๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ถิ่นขาม ๒ บ้านด้ามพริ้ว ม.๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ถิ่นขาม ๒ ขนาด ๐.๖x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๒๖,๗๐๐.๐๐	๒๒๖,๐๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๙		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.อรุณเบิกฟ้า บ้านด้ามพริ้ว ม.๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.อรุณเบิกฟ้า ขนาด ๐.๔x๑๖๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๒๑,๑๐๐.๐๐	๓๒๑,๑๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนแค ๙ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ดอนแค ๙ ขนาด ๔x๑๓๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๓๐,๗๐๐.๐๐	๓๓๐,๕๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนแค ๑๐ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ดอนแค ๑๐ ขนาด ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๗๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนแค-ขามใหญ่ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถ.คสล.ช.ดอนแค-ขามใหญ่ ขนาด ๕x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๕๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนแค ๑๙ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ดอนแค ๑๙ ขนาด ๕x๖๑.๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๗๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๑	ปรับปรุงถนน คสล.ช.ชนะสงคราม ๒ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถ.คสล.ช.ชนะสงคราม ๒ ขนาด ๕x๒๑ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๗๗,๑๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๒	ปรับปรุงถนน คสล.ช.ชนะสงคราม ๓ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถ.คสล.ช.ชนะสงคราม ๓ ขนาด ๔x๖๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๑	✓			
๕๓	ปรับปรุงถนน คสล.ชุมชนเมืองใหม่ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถ. คสล.ชุมชนเมืองใหม่ ขนาด ๑x๓๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๔	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้าบ้านแสงทอง บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้าบ้านแสงทอง ขนาด ๕x๒๐๐ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนปู่ตา ๒ บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ดอนปู่ตา ๒ ขนาด ๔x๑๘๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๕๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่เพียรพรรณ บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถ. คสล.ช.แม่เพียรพรรณ ขนาด ๔x๑๘๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช.หนองแฝก บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนนหินคลุก ช.หนองแฝก ขนาด ๕x๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๕๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ข้างวัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า ม.๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล ช.ข้างวัดบ้านหนองหว้า ขนาด ๐.๔x๑๓๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๖๔,๖๐๐.๐๐	๒๖๔,๕๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๒๓/๑ บ้านหนองหว้า ม.๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล. ช.๒๓/๑ ขนาด ๔x๑๓๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.เจทีคาร์เซนเตอร์ บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.เจทีคาร์เซนเตอร์ ขนาด ๔x๑๔๑ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๔,๕๐๐.๐๐ (ก่องนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ราชพฤกษ์ บ้านขามใหญ่ ม.๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.ราชพฤกษ์ ขนาด ๐.๖x๑๒๑ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๙๙,๕๐๐.๐๐	๓๙๙,๔๐๐.๐๐ (ก่องนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.เสือทอง บ้านขามใหญ่ ม.๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.เสือทอง ขนาด ๓x๑๐๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๕๐๐.๐๐ (ก่องนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๓	ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ช.ธรรมสาร บ้านขามใหญ่ ม.๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ช.ธรรมสาร ขนาด ๔x๔๔ ม. ท่อขนาด ๐.๔ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๑๔๒,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๕ (บ้านกุ่ม) ถนนทุ่งสว่าง ๕ บ้านดอนยูง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.๕ (บ้านกุ่ม) ถนนทุ่งสว่าง ๕ ขนาด ๔x๑๖๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๕๘,๑๐๐.๐๐	๔๕๗,๕๐๐.๐๐ (ก่องนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๔ บ้านดอนยูง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.๑๔ ขนาด ๓x๑๑๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐ (ก่องนี้ผูกพัน)	๙๙.๕๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ศาลากลางบ้าน บ้านดอนยูง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ศาลากลางบ้าน ขนาด ๕x๗๙ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๐๐๐.๐๐ (ก่องนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๗	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองบัว-บ้านหนองมะเขือ บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ.หนองบัว-บ.หนองมะเขือ ขนาด ๕x๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๔,๒๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายหนองไผ่-หนองยาง บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายหนองไผ่-หนองยาง ขนาด ๐.๖x๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๔๙๒,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๔๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล.หน้าอาคารเรียน ๔ ร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.หน้าอาคารเรียน ๔ ร.เทศบาลขามใหญ่บ.หนองไผ่ ขนาด ๕x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๓๕,๕๐๐.๐๐	๓๒๑,๗๓๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๕.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๐	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ทางเข้าบ้านหนองมะนาว (ข้างศูนย์เบ็นซ์) บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ทางเข้าบ้าน หนองมะนาว (ข้างศูนย์เบ็นซ์) ขนาด ๖x๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๗๙,๑๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านผู้ช่วยป้อ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านผู้ช่วยป้อ ขนาด ๐.๔x๕๐ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๑๔,๖๐๐.๐๐	๑๑๔,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๑		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๒	ปรับปรุงถนน คสล.ช.นาคำ ๑๑ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.นาคำ ๑๑ ขนาด ๒x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๕๔,๕๐๐.๐๐	๓๕๔,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.นาคำ ๔ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.นาคำ ๔ ขนาด ๐.๔x๑๘๐ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๔	ปรับปรุงถนน คสล.ช.นาตุนน้อย-หนองสระดี บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.นาตุนน้อย- หนองสระดี ขนาด ๕x๑๐๒ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๕	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองมะเขือ บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (จ่ายขาดเงินสะสม)	แอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองมะเขือ ขนาด ๕x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนกลาง ๑๐ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ดอนกลาง ๑๐ ขนาด ๔x๑๗๙ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๙,๙๗๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๑		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๗	เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช.คลังอาวุธ ๓ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	แอสฟัลติกคอนกรีต ช.คลังอาวุธ ๓ ขนาด ๔x๒๓๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	✓			
๗๘	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ช.ดอนกลาง ๖ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ดอนกลาง ๖ ขนาดถนน ๔x๑๖ ม. ท่อขนาด ๐.๓๐x๑๐๒ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๙๐๐.๐๐	๙๗.๔๔	✓			
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ไพลิน ๒ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.ไพลิน ๒ ขนาด ๔x๑๓๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๐	ปรับปรุงถนน คสล.ช.๑๙ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.๑๙ ขนาด ๕x๙๖ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๒๗,๒๐๐.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล.ช.นานาชาติ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.นานาชาติ ขนาด ๔x๒๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๖๕,๕๐๐.๐๐	๖๕,๓๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๙		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แสงทอง บ้านดอนแค ม.๒๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.แสงทอง ขนาด ๔x๘๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๓	ปรับปรุงถนน คสล.หน้าวัดป่าศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง ม.๒๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถ.คสล.หน้าวัดป่าศรีโชคเมือง ขนาด ๖x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๙๔,๕๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล.แยกขอยมหาโชค บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถ.คสล.แยกขอยมหาโชค ขนาด ๕x๖๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๑๖ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.๑๖ ขนาด ๐.๖๐x๗๘ ม.	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๔๗,๒๐๐.๐๐	๒๔๗,๑๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.นาตุน ๗ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล.ช.นาตุน ๗ ขนาด ๓.๕๐x๑๘๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ตรงข้ามผข.พุดผา บ้านขามใหญ่ ม.๑ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ถ.คสล.ช.ตรงข้ามผข.พุดผา ขนาด ๔x๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	✓			
๘๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้าม รพ.สต.ขามใหญ่ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ถนน คสล.ซอยตรงข้าม รพ.สต.ขามใหญ่ ขนาด ๕x๑๕๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๒๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๙	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวตุน- หนองมะนาว บ้านขามใหญ่ ม.๑ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ถ.คสล.ข.หัวตุน-หนองมะนาว ขนาด ๔x๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๙๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ซอยกิ่งแก้ว บ้านด้ามพรา ม.๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางรวม ๒๘๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๘	✓			
๙๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ซอย ๒ บ้านด้ามพรา ม.๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางรวม ๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๙๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ซอยสนามไส้กรอก บ้านขามลุ่ม ม.๑๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางรวม ๒๐๘ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	✓			
๙๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ซอยหน้าบ้านพ่อใหญ่โฮม จากซอย ๓ ถึงร่องน้ำสาธารณะ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางรวม ๒๔๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๙๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ปากซอย ๔ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางรวม ๑๗๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๙๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ซอย ชมดาวสวนมะนาว บ้านก้านเหลือง ม.๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางรวม ๑๙๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๕๒,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	✓			
รวม	๙๕				๓๔,๑๑๕,๓๒๐.๐๐	๓๑,๑๐๙,๒๘๐.๐๐	๙๑.๑๙				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ										

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลมหาชัย	กลุ่มสตรี พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้สนใจ	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มองค์กร ชุมชน ในเขตพื้นที่	กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ผู้พิการ พนักงาน เจ้าหน้าที่	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมการดำเนิน ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
รวม	๓				๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีระบบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ											

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน และจัดงาน วันสำคัญ จัดงานประเพณีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในหมู่บ้าน ๒๖ หมู่บ้าน	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม	๑				๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐				

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด การแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล ใหญ่	ส่งเสริมสนับสนุนการจัด การแข่งขันกีฬา ๒๖ หมู่บ้าน/เทศบาล หน่วยงานอื่นๆ	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	กองการศึกษา	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	๑๐๘,๘๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	✓			
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลชุมใหญ่	การแข่งขันกีฬานักเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลชุมใหญ่	วัสดุอุปกรณ์กีฬา	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๕	ก่อสร้างเสาสปอร์ตไลท์ไฟฟ้า ส่องสว่างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านวนรมย์ ม.๒๓	เสาสปอร์ตไลท์ไฟฟ้า ส่องสว่างลานกีฬา หมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
รวม	๕				๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๘๐๐.๐๐	๑๖.๐๐				

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการมหกรรมวิชาการและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	สถานศึกษาเข้าร่วม มหกรรมวิชาการ	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๒	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนสังกัดทด.ขามใหญ่	การแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	กองการศึกษา	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๓	โครงการประกันคุณภาพภายในและ ภายนอกสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	การประเมินคุณภาพ ภายในและภายนอก สถานศึกษา	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๔	โครงการแสดงผลงานการศึกษา สำหรับสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	การแสดงผลงานการศึกษา	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๓.๓๓	✓			
๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	อาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๓๑,๙๑๐.๐๐	๔๗.๕๙		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๖	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	อาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๘.๐๙		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	อาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔,๙๖๗,๘๐๐.๐๐	๒,๘๕๗,๘๗๗.๔๐	๕๗.๕๓		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	งบประมาณในการจัด การเรียนการสอน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๒๓๒.๐๐	๓๖.๙๓		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๙	โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและ เยาวชนตำบลขามใหญ่	อบรมสภาพเด็กและเยาวชน ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
รวม	๙				๑๔,๒๙๗,๘๐๐.๐๐	๗,๔๗๔,๐๑๙.๔๐	๕๒.๒๗				

๓.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	อบรม ผู้นำชุมชน อสม.ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๒	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กินถูก โรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกล โรคเบาหวาน ความดัน	ให้ความรู้แก่ แก่นนำ ชุมชน อสม. และ ประชาชน	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เลือกทำชุมชน/ หมู่บ้านละ ๓ โครงการ	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๔	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	อบรมอาสาสมัคร ปศุสัตว์ประจำหมู่ บ้าน จำนวน ๖๐ คน	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในกลุ่มเสี่ยง	อบรม ผู้นำชุมชน อสม.ประชาชนทั่วไป จำนวน ๗๐ คน	กองสาธารณสุข	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๘	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	อบรมแกนนำชุมชน อสม. เยาวชนและ ประชาชน	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
รวม	๘				๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเทศบาลตำบลขามใหญ่ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ ให้ความรู้และการดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๒	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย	ส่งเสริมความสัมพันธ์ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๓	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุสู่เยาวชนและคนในชุมชน	ฝึกอบรมโดยใช้ภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ หรือปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาล	อบรม กลุ่มสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ พนักงาน เจ้าหน้าที่จำนวน ๕๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ฟื้นฟู สภาพสังคมในจังหวัด อุบลราชธานีสาขาเทศบาล ตำบลขามใหญ่	อุดหนุนศูนย์ฟื้นฟู สภาพสังคมในจังหวัด อุบลราชธานี เพื่อบำบัด สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	กองสวัสดิการสังคม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
รวม	๕				๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล	เงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๔๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๒๘.๘๕		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๒	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล	เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๙๐๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๙,๐๘๘,๘๐๐.๐๐	๓,๑๓๖,๘๐๐.๐๐	๓๔.๕๑		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๓	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๔,๗๐๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๘,๕๒๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๖๕๖,๘๐๐.๐๐	๓๒.๘๕		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
รวม	๓				๔๗,๘๔๗,๖๐๐.๐๐	๑๕,๘๖๑,๑๐๐.๐๐	๓๓.๑๕				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ถนนสายหลักในเขตเทศบาล	เทศบาลร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑ พ.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง/ปี	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน -จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน ๑ ครั้ง	กองสาธารณสุข	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	-อบรมแกนนำชุมชน จำนวน ๗๘ คน -จัดกิจกรรมประเมิน หมู่บ้านสะอาด จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการน้ำเสีย	อบรมการจัดการน้ำเสีย ผู้นำชุมชน,อสม.,นักเรียน	กองสาธารณสุข	๑ พ.ย.๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
รวม	๕				๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๔.๒ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ของผู้ประกอบการ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	อบรมผู้นำชุมชน, อสม. นักเรียน	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
รวม	๑				๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๔.๓ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย	- จัดอบรมประชาชน ในการจัดการขยะ - จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะในชุมชน	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๒	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะสำหรับ สถานประกอบการ สถานที่ราชการ และบ้านเรือนในเขตพื้นที่	ถังความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ ถังความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๔๙		✓		
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
รวม	๓				๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๙๘.๑๑				

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลในการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๓	โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	อบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๕	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	การบริหารการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
รวม	๕				๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนอำเภอเมืองอุบลราชธานีในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยพิบัติ	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ
รวม	๒				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗				

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่บุคลากร เทศบาลตำบลขามใหญ่	อบรมบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๒	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	อบรมผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๗,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เทศบาลตำบลขามใหญ่	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัด	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
๔	โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเทศบาลตำบลขามใหญ่	เช่าพื้นที่จัดวางเว็บไซต์เทศบาลพื้นที่ ๑๐๐MB	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๕	ปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	ปรับปรุงอาคารสำนักและสภาพภูมิทัศน์	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๖	โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย	อบรมประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๖ หมู่บ้านที่อยู่ในเกณฑ์ต้องชำระภาษี	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ อปท. โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ และความรู้ เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น”	อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีพัสดุ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ของ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาลและพนักงานเทศบาล	พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน เทศบาล	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม อาคารทรัพย์สินและสภาพภูมิทัศน์ของ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมอาคารทรัพย์สิน และสภาพภูมิทัศน์	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
รวม	๙				๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตเทศบาล	อบรมคุณธรรมและ จริยธรรมครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดทต.ขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๗.๐๐	๖๓.๔๕	✓			
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เพื่ออบรมให้ความรู้ พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น	กองการศึกษา	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
รวม	๒				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๗.๐๐	๑๘.๕๑				

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

๖.๑ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการค่าอินเทอร์เน็ต ADSL อินเทอร์เน็ต WIFI สำหรับ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า และโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่	ค่าอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่และโรงเรียนอนุบาล บ้านหนองหว้า	งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๗๕๕,๖๐๐.๐๐	๖๙๑,๔๓๒.๐๐	๓๙.๓๘		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) สำหรับ ร.ร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ และ ร.ร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความสะดวก ร้อนและขาดแคลน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๓				๑,๘๓๗,๒๐๐.๐๐	๗๗๓,๐๓๒.๐๐	๔๒.๐๘				

๖.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษา บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	อบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
รวม	๑				๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๖.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการตรวจสอบและบรรจุ ถังดับเพลิงประจำอาคารป้องกันบรร เทาสาธารณภัย อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลขามใหญ่ ศพด.ในสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่ อาคารที่เป็น ทรัพย์สินของเทศบาล และประจำ หมู่บ้าน	ตรวจสอบและ บรรจุถังดับเพลิง	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลต่างๆ	การป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	อบรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อ.ปพร.)	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ปพร.) จำนวน ๑๕๐ คน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
รวม	๔				๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดทำป้ายจราจรและงานจราจร ภายในหมู่บ้าน บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	จัดทำป้ายจราจรและ งานจราจร	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
รวม	๑				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๖.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ											

๖.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	เงินสมทบหลัก ประกันสุขภาพ ประชากร ๓๕,๗๗๓ คน	กองสาธารณสุข สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
รวม	๑				๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ยายตัน บ้านก้านเหลือง ม.๓	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ยายตัน ขนาด ๐.๖x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๑๘,๔๐๐.๐๐	๔๑๘,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	✓			
๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สามแยกบ้านขามใหญ่ ม.๑ ไป บ้านหนองหว้า ม.๙ บ้านขามใหญ่ ม.๑	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สามแยกบ้านขามใหญ่ ม.๑ ไป บ้านหนองหว้า ม.๙ ขนาด ๐.๖x๒๑๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พัฒนาดี บ้านด้ามพริ้ว ม.๔	ถนน คสล.ช.พัฒนาดี ขนาด ๔x๒๐๐x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	✓			
๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.รุ่งโรจน์ (จากหมู่บ้านมีสุขไป สามแยกตัววาย) บ้านด้ามพริ้ว ม.๔	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.รุ่งโรจน์ (จากหมู่บ้าน มีสุขไปสามแยกตัววาย) ขนาด ๐.๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๙๕๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๑	✓			
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนแค ๑๙ บ้านดอนแค ม.๖	ถนน คสล.ช.ดอนแค ๑๙ ขนาด ๕x๑๐๐x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๙,๗๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ไมตรี บ้านดอนแค ม.๖	ถนน คสล.ช.ไมตรี ขนาด ๔x๑๐๐x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.คำเจริญ บ้านหนองมะนาว ม.๗	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.คำเจริญ ขนาด ๐.๖x๑๕๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.นาตุนน้อย- หนองเค็ง บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖	ค.คสล.ช.นาตุนน้อย-หนองเค็ง ขนาด ๕x๒๐๐x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	✓			
๙	ก่อสร้างถนน คสล.ตอนกลาง-นาตุน (โนนยางช่วง ๒) บ้านตอนกลาง ม.๑๘	ถนน คสล.ตอนกลาง-นาตุน ขนาด ๔x๒๐๐x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๒๔๐,๕๐๐.๐๐	๒๓๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๑๗	✓			
๑๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ปากซอยนาตุน (ข้างร้านขายวัสดุ ก่อสร้าง) บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	ปากซอยนาตุน (ข้างร้านขายวัสดุ ก่อสร้าง) ขนาด ๐.๖x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๗๘,๘๐๐.๐๐	๒๗๘,๓๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
รวม	๑๐				๓,๖๔๗,๗๕๐.๐๐	๓,๖๔๑,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๔				

แบบรายงานการกำกับติดตามรายการครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะหน้าขาว จำนวน ๖ ตัว	โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด ๑.๘x๐.๖x๐.๗๓ เมตร จำนวน ๔ ตัว	กองการศึกษา	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะพับเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน ๒๐ ตัว (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	โต๊ะพับเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด ๑.๘๐x๐.๖๐x๐.๗๕ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว	สำนักปลัด	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒	โต๊ะเคาน์เตอร์บาร์ จำนวน ๑ ตัว (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	โต๊ะเคาน์เตอร์บาร์ ขนาด ๖๐x๒๐๐x๘๐ ซม. โครงการไม่อด กรูฟวิลามิเนต ลายหินอ่อนสีขาว จำนวน ๑ ตัว	สำนักปลัด	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	๑๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๒				๕๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	กล้องวงจรปิดครบชุด สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ จำนวน ๘ ชุด	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	กองการศึกษา	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เลื่อยยนต์ ชนิด ๒ จังหวะ จำนวน ๒ เครื่อง	เลื่อยยนต์ ชนิด ๒ จังหวะ ไม่เกิน ๑.๕ แรงม้า	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				